

Дополнительное соглашение №1
к договору подряда № 17 от 19 апреля 2023 г.

г. Ульяновск

29 сентября 2023 г.

ТСН «Репино», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице председателя Буровой Раисы Алексеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и индивидуальный предприниматель Кочетков Сергей Геннадиевич, именуемый в дальнейшем "Подрядчик, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В связи с увеличением объемов работ Стороны договорились внести в Договор подряда N 17 от 19 апреля 2023 г. (Далее - "Договор подряда") следующие изменения: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство осуществить в срок до 25 ноября 2023 г. следующие работы:

дополнительные работы по частичному ремонту внешней части межпанельных швов зданий, расположенных по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дома №№ 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 в соответствии с утвержденной сметой на дополнительные работы (ЛС-19-03Доп), условиями настоящего дополнительного соглашения, техническим заданием Заказчика, являющимися неотъемлемыми частями настоящего дополнительного соглашения, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, в том числе принять результат работ и уплатить обусловленную настоящим дополнительным соглашением цену. За работу, выполненную субподрядчиками и другими контрагентами Подрядчика, Подрядчик отвечает как за свою собственную работу.

2. В связи с этим общая стоимость основного Договора подряда увеличивается на сумму в размере **309413** (триста девять тысяч четыреста тринадцать) рублей, **00** (ноль) копеек, в соответствии с утвержденной сметой на дополнительные работы (ЛС-19-03Доп).

3. В связи с увеличением сроков проведения работ Стороны договорились внести в п. 3.1. договора подряда N 17 от 19 апреля 2023 г. следующие изменения:

- начало работ: с момента внесения аванса;
- окончание работ: 25 ноября 2023 года;

4. Оплата выше перечисленных работ осуществляется в соответствии с утвержденными актами выполненных работ, в порядке соответствующем порядку оплаты работ по основному Договору подряда.

5. Все остальные условия договора остаются без изменений.

6. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение всего срока действия Договора подряда.

7. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Договором подряда.

8. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Приложение: Локальная смета № ЛС-19-03Доп.

10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:

Товарищество собственников недвижимости
«Репино»
ИНН 7325062796/КПП 732501001
432026, г. Ульяновск, ул. Репина, д. 49-223,
тел. 67 19 58.
р/с 40703810665000000103, в Ульяновском РФ
ОАО «Россельхозбанк», г. Ульяновск
к/счет 30101810200000000897,
БИК 047308897
ОГРН 1067325052849

Подрядчик:

Индивидуальный предприниматель
Кочетков Сергей Геннадиевич
432048 г. Ульяновск,
ул. Рябикова, д. 110, кв. 76
ИНН 732606721563
ОГРНИП 316732500061510
р/сч 40802810229280000622 в Филиал
«Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК»
к/сч 30101810200000000824
БИК 04220282

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:



Бурова Р. А.

М.П.

Подрядчик:



Кочетков С. Г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Подрядчик:

ИП Кочетков С. Г.

" 29 сентября 2023



Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов



УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик: ТСН "Репина"

Председатель: Бурова Р. А.

2023

Estimate 2.0

ТСНБ-2001 (редакция 2014 г.) по Ульяновской области, утвержденной Приказом Минстроя России от 21.09.2015 № 675/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов Нормативный правовой акт об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правил мониторинга цен, утвержденных

№12381-ИФ/09 от 10.03.2023г

Наименование субъекта Российской Федерации

Ульяновская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

г.Ульяновск, ул. Репина

(наименование стройки)

Частичный ремонт внешней части межпанельных швов зданий, расположенных по адресу: г.Ульяновск, ул. Репина, дома №№ 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 (Дополнительные работы)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-19-03Доп

Частичный ремонт внешней части межпанельных швов зданий, расположенных по адресу: г.Ульяновск, ул. Репина, дома №№ 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 (Дополнительные работы)

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Ведомость объемов работ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

1 квартала 2023г (01.01.2000)

Сметная стоимость

309,41 (30,50) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ

309,41 (30,50) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих

53,94(1,80) тыс.руб.

монтажных работ

тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих

186 чел.-ч

оборудования

тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов

23 чел.-ч

прочих затрат

тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения

(количество) (измеритель)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Ин-дексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Общестроительные работы											
1	ТЕРр53-21-6	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	100 м восстановл енной герметизац ии стыков	3,92		3,92					
		1 ОТ									
		2 ЭМ					286,55		1 123,00	30	33 690,00
		3 в т.ч. ОТМ					2 544,28		9 974,00		
		4 М					140,16		549,00	30	16 470,00
101-9108				0		0					
		ЗТ	чел.-ч	29,36		115					
		ЗТм	чел.-ч	11,46		45					
		Итого по расценке					2 830,83		11 097,00		
		ФОТ									
	Пр/812-087.0-1	НР Стены	%	92		92			1 672,00		50 160,00
	Пр/774-087.0	СП Стены	%	52		52			1 538,00		46 147,20
		Всего по позиции							869,00		26 083,20
2	ТЕР050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	-22,4616		-22,4616			13 504,00		
		1 ОТ									
		2 ЭМ								30	
		3 в т.ч. ОТМ					79,42		-1 784,00		
		4 М					10,06		-226,00	30	-6 780,00
		ЗТ	чел.-ч								
		ЗТм	чел.-ч	1		-22					
		Итого по расценке					79,42		-1 784,00		
		ФОТ									
	Пр/812-087.0-1	НР Стены	%	92		92			-226,00		-6 780,00
	Пр/774-087.0	СП Стены	%	52		52			-208,00		-6 237,60
		Всего по позиции							-118,00		-3 525,60
3	ТССЦС101-511 код:101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	33		33	47,94		1 582,00		1 582,00
		Всего по позиции							-2 110,00		
4	ТЕР07-05-039-12	Устройство солнцезащиты полимерцементным составом	100 м шва	3,92		3,92			1 582,00		1 582,00
		1 ОТ									
		2 ЭМ					172,13		675,00	30	20 250,00
		3 в т.ч. ОТМ					468,03		1 835,00		
		4 М								30	
		ЗТ	чел.-ч	18,1		71	22,96		90,00		
		ЗТм	чел.-ч								
		Итого по расценке					663,12		2 600,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1	ТССЦ код:113-0378	Состав полимерцементный	м3	-0,07		-0,2744	327,97		-90,00		
4.2	ТССЦС101-998 код:101-5347	Герметик двухкомпонентный полиуретановый холодного отверждения <Оксипласт>	кг	200		200	20,02		4 004,00		
Пр/812-007.1-1	ФОТ НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, обществ.и адм.-бытовых зданий промышленных предприятий		%	116		116			675,00 783,00		20 250,00 23 490,00
Пр/774-007.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, обществ.и адм.-бытовых зданий промышленных предприятий		%	80		80			540,00		16 200,00
Всего по позиции									7 837,00		
Итого прямые затраты по Разделу Общестроительные работы									17 409,00		
в том числе											
оплата труда (ОТ)									1 798,00		53 940,00
эксплуатация машин и механизмов									10 025,00		
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда									10 025,00		
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									323,00		9 690,00
доплаты к оплате труда машинистов											
материальные ресурсы									5 586,00		
в том числе											
материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки									5 586,00		
дополнительная перевозка материальных ресурсов											
перевозка											
Итого ФОТ (справочно)									2 121,00		63 630,00
Итого накладные расходы											
Итого сметная прибыль											
Итого оборудование											
в том числе											
оборудование без учета дополнительной перевозки											
дополнительная перевозка оборудования											
Итого прочие затраты											
Итого по разделу Общестроительные работы (в базисном уровне цен)											
в том числе											
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в базисном уровне цен)											
оборудование, отсутствующее в ФРСН (в базисном уровне цен)											
ИТОГИ ПО СМЕТЕ											
ВСЕГО строительные работы									20 814,00		309 691,00
в том числе											
прямые затраты									17 409,00		207 533,00
в том числе											
оплата труда (ОТ)									1 798,00		53 940,00
эксплуатация машин и механизмов									10 025,00		105 162,00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда									10 025,00	10,49	105 162,00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									323,00		9 690,00
доплаты к оплате труда машинистов											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		материальные ресурсы							5 586,00		48 431,00
		в том числе									
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки							5 586,00	8,67	48 431,00
		дополнительная перевозка материальных ресурсов									
		перевозка									
		ФОТ(справочно)							2 121,00		63 630,00
		накладные расходы							2 113,00		63 400,00
		сметная прибыль							1 292,00		38 758,00
		Прочие работы и затраты									
		Возмещение затрат при УСН 48431*0,2									9 686,00
		Итого									319 377,00
		Итого по смете с понижающим коэффициентом K=0,96880024									309 413

Составил



Проверил



		Код		
		0322005		
ИНВЕТОР		Форма по ОКУД		
(организация, адрес, телефон, факс)		по ОКПО		
ЗАКАЗЧИК ТСН "Репино" Председатель: Бузова Р. А.		по ОКПО		
(генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)		по ОКПО		
ПОДРЯДЧИК ИП Кочетков С.Г.		по ОКПО		
(субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)				
СТРОЙКА г.Ульяновск, ул. Репина				
(наименование, адрес)				
ОБЪЕКТ Частичный ремонт внешней части межпанельных швов зданий, расположенных по адресу: г.Ульяновск, ул. Репина, дом № 39				
(наименование)		Вид деятельности по ОКДП		
		Договор подряда (контракт)		
		номер	17	
		дата	19	4 2023
		Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-1/17	23/11/2023	19/04/2023	23/11/2023

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
п/п	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Общестроительные работы							
1	1	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной Индексы по оплате труда 30	53-21-6	100 м восстановлен ной герметизации стыков	3,9955	11141,53 8597,17	44516 34350
2	2	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин Индексы по оплате труда 30	050101	маш.-ч	-22,894215	79,41	-1818
3	3	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	101-1921	шт.	33,6	47,94	1611
4	4	Устройство солнцезащиты полимерцементным составом Индексы по оплате труда 30	07-05-039-12	100 м шва	3,9955	5656,86 5165,81	22602 20640
5	5	Состав полимерцементный	113-0378	м3	-0,279685	327,97	-92
6	6	Герметик двухкомпонентный полиуретановый холодного отверждения <Оксипласт>	101-5347	кг	203,78	20,02	4080

1	2	3	4	5	6	7	8
	Прямые затраты по разделу "Общестроительные работы"						70899
	Прямые затраты по разделу "Общестроительные работы" с учетом коэффициентов						54990
	Итого прямые затраты по акту						70899
	по эксплуатации машин 10,49						54990
	по стоимости материалов 8,67						
	Накладные расходы						64652
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, обществ. и адм.-бытовых зданий промышленных предприятий 116% от ФОТ=20640	Пр/812-007.1	-1				23942
	Стены 92% от ФОТ=44250	Пр/812-087.0	-1				40710
	Сметная прибыль						39522
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, обществ. и адм.-бытовых зданий промышленных предприятий 80% от ФОТ=20640	Пр/774-007.1					16512
	Стены 52% от ФОТ=44250	Пр/774-087.0					23010
	Итого по акту						315692
	Прочие работы и затраты						9764
	Возмещение затрат при УСН						325456
	Итого						315302
	Возврат материалов						
	Всего по акту с понижающим коэффициентом К=0,96880024						315302

Сдал:

М.П.

Принял:

М.П.

Член правления по дому №38 кв. Крылато С.В.
 Эмергешох ~~Савва~~ Тарасов Н.Т.
 Маедер ~~Иск~~ Савасюк З.А.

		Форма по ОКУД	Код 0322005		
ИНВЕТОР	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО			
ЗАКАЗЧИК	ТСН "Репино" Председатель: Бурова Р. А. (генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО			
ПОДРЯДЧИК	ИП Кочетков С.Г. (субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО			
СТРОЙКА	г.Ульяновск, ул. Репина (наименование, адрес)				
ОБЪЕКТ	Частичный ремонт внешней части межпанельных швов зданий, расположенных по адресу: г.Ульяновск, ул. Репина, дом № 43 (наименование)				
		Вид деятельности по ОКДП			
		Договор подряда (контракт)	номер	17	
			дата	19	4 2023
		Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-2/17	23/11/2023	19/04/2023	23/11/2023

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
п/п	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Общестроительные работы							
1	1	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной Индексы по оплате труда 30	53-21-6	100 м восстановленной герметизации стыков	6,1995	11138,48 8594,24	69053 53280
2	2	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин Индексы по оплате труда 30	050101	маш.-ч	-35,523135	79,41	-2821
3	3	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	101-1921	шт.	52	47,94	2493
4	4	Устройство солнцезащиты полимерцементным составом Индексы по оплате труда 30	07-05-039-12	100 м шва	6,1995	5654,33 5163,32	35054 32010
5	5	Состав полимерцементный	113-0378	м3	-0,433965	327,97	-142
6	6	Герметик двухкомпонентный полиуретановый холодного отверждения <Оксипласт>	101-5347	кг	316,19	20,02	6330

1	2	3	4	5	6	7	8
		Прямые затраты по разделу "Общестроительные работы"					109967
		Прямые затраты по разделу "Общестроительные работы" с учетом коэффициентов					109967 85290
		Итого прямые затраты по акту					<u>328093</u> 85290
		по эксплуатации машин 10,49 по стоимости материалов 8,67					
		Накладные расходы					100281
		Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, обществ.и адм.-бытовых зданий промышленных предприятий 116% от ФОТ=32010	Пр/812-007.1 -1				37132
		Стены 92% от ФОТ=68640	Пр/812-087.0 -1				63149
		Сметная прибыль					61301
		Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, обществ.и адм.-бытовых зданий промышленных предприятий 80% от ФОТ=32010	Пр/774-007.1				25608
		Стены 52% от ФОТ=68640	Пр/774-087.0				35693
		Итого по акту					489675
		Прочие работы и затраты					
		Возмещение затрат при УСН 76534*0,2					15162
		Итого					504837
		Возврат материалов					
		Всего по акту с понижающим коэффициентом K=0,96880024					489086

Сдал:

М.П.

Принял:

М.П.

эмергенс *Сергей Петрович М.Т.*
 мастер *А.С. Лаврова С.А.*

ИНВЕТОР	Форма по ОКУД	Код		
(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	0322001		
ЗАКАЗЧИК ТСН "Репино" Председатель: Бурова Р. А.	по ОКПО			
(Генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО			
ПОДРЯДЧИК ИП Кочетков С.Г.	по ОКПО			
(Субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)				
СТРОЙКА г.Ульяновск, ул. Репина	Вид деятельности по ОКДП			
(наименование, адрес)	Договор подряда (контракт)	номер	17	
		дата	19	4 2023
	Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
ФЗ-2/17	23/11/2023	19/04/2023	23/11/2023

**СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе :				
1	Частичный ремонт внешней части межпанельных швов зданий, расположенных по адресу: г.Ульяновск, ул. Репина, дом № 43	ЛС-19-03	489086	489086	489086
				Итого	489086
				Сумма НДС	
				Всего	489086

Заказчик (застройщик, генподрядчик)



Подрядчик (субподрядчик)



Код		
0322005		
Форма по ОКУД		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		
номер	17	
дата	19	4 2023
Вид операции		

ИНВЕСТОР _____
(организация, адрес, телефон, факс)

ЗАКАЗЧИК ТСН "Репино" Председатель: Бурова Р. А.
(генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)

ПОДРЯДЧИК ИП Кочетков С.Г.
(субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)

СТРОЙКА г.Ульяновск, ул. Репина
(наименование, адрес)

ОБЪЕКТ Частичный ремонт внешней части межпанельных швов зданий, расположенных по адресу: г.Ульяновск, ул. Репина, дом № 45
(наименование)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-3/17	23/11/2023	19/04/2023	23/11/2023

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
п/п	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Общестроительные работы							
1	1	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной Индексы по оплате труда 30	53-21-6	100 м восстановленной герметизации стыков	4,369	11141,22 8596,93	48676 37560
2	2	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин Индексы по оплате труда 30	050101	маш.-ч	-25,03437	79,41	-1988
3	3	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	101-1921	шт.	36,7	47,94	1759
4	4	Устройство солнцезащиты полимерцементным составом Индексы по оплате труда 30	07-05-039-12	100 м шва	4,369	5654,61 5163,65	24705 22560
5	5	Состав полимерцементный	113-0378	м3	-0,30583	327,97	-100
6	6	Герметик двухкомпонентный полиуретановый холодного отверждения <Оксипласт>	101-5347	кг	222,83	20,02	4461

ИНВЕСТОР	Форма по ОКУД	Код		
(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	0322001		
ЗАКАЗЧИК ТСН "Репино" Председатель: Бузова Р. А.	по ОКПО			
(Генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО			
ПОДРЯДЧИК ИП Кочетков С.Г.	по ОКПО			
(Субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)				
СТРОЙКА г.Ульяновск, ул. Репина	Вид деятельности по ОКДП			
(наименование, адрес)	Договор подряда (контракт)	номер	17	
		дата	19	4 2023
	Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
ФЗ-3/17	23/11/2023	19/04/2023	23/11/2023

**СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе :				
1	Частичный ремонт внешней части межпанельных швов зданий, расположенных по адресу: г.Ульяновск, ул. Репина, дом № 45	ЛС-19-03	344705	344705	344705
				Итого	344705
				Сумма НДС	
				Всего	344705

Заказчик (застройщик, генподрядчик)



Подрядчик (субподрядчик)

С.Г. Кочетков (И.П.)

Код		
0322005		
ИНВЕТОР	по ОКПО	
ЗАКАЗЧИК	по ОКПО	
ПОДРЯДЧИК	по ОКПО	
СТРОЙКА		
ОБЪЕКТ		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		
номер	17	
дата	19	4 2023
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-4/17	23/11/2023	19/04/2023	23/11/2023

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

п/п	позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Общестроительные работы							
1	1	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной Индексы по оплате труда 30	53-21-6	100 м восстановленной герметизации стыков	10,022	<u>11141,39</u> 8597,09	<u>111659</u> 86160
2	2	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин Индексы по оплате труда 30	050101	маш.-ч	-57,42606	79,42	-4561
3	3	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	101-1921	шт.	84	47,94	4027
4	4	Устройство солнцезащиты полимерцементным составом Индексы по оплате труда 30	07-05-039-12	100 м шва	10,022	<u>5654,66</u> 5163,64	<u>56671</u> 51750
5	5	Состав полимерцементный	113-0378	м3	-0,70154	327,97	-230
6	6	Герметик двухкомпонентный полиуретановый холодного отверждения <Оксипласт>	101-5347	кг	511,05	20,02	10231




1	2	3	4	5	6	7	8
	Прямые затраты по разделу "Общестроительные работы"						177797
	Прямые затраты по разделу "Общестроительные работы" с учетом коэффициентов						137910
	Итого прямые затраты по акту						530375
	по эксплуатации машин 10,49						137910
	по стоимости материалов 8,67						
	Накладные расходы						162122
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, обществ. и адм.-бытовых зданий промышленных предприятий 116% от ФОТ=51750	Пр/812-007.1	-1				60030
	Стены 92% от ФОТ=110970	Пр/812-087.0	-1				102092
	Сметная прибыль						99104
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, обществ. и адм.-бытовых зданий промышленных предприятий 80% от ФОТ=51750	Пр/774-007.1					41400
	Стены 52% от ФОТ=110970	Пр/774-087.0					57704
	Итого по акту						791601
	Прочие работы и затраты						
	Возмещение затрат при УСН 123698*0,2						24535
	Итого						816136
	Возврат материалов						
	Всего по акту с понижающим коэффициентом К=0,96880024						790664

Сдал:

М.П.

Принял:

М.П.




 2 ден правлений отдела № 7
 М.П. М.П. =
 мастер Александр Александрович
 э.мертеман Александрович
 Сергей Петрович К.П.

		Форма по ОКУД	Код 0322005		
ИНВЕТОР	_____	по ОКПО			
(организация, адрес, телефон, факс)					
ЗАКАЗЧИК	ТСН "Репино" Председатель: Бурова Р. А.	по ОКПО			
(генподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс)				
ПОДРЯДЧИК	ИП Кочетков С.Г.	по ОКПО			
(субподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс)				
СТРОЙКА	г.Ульяновск, ул. Репина				
(наименование, адрес)					
ОБЪЕКТ	Частичный ремонт внешней части межпанельных швов зданий, расположенных по адресу: г.Ульяновск, ул. Репина, дом № 49				
(наименование)					
		Вид деятельности по ОКДП			
		Договор подряда (контракт)			номер
					17
					дата
					19 4 2023
		Вид операции			
Номер документа	Дата составления	Отчетный период			
		с	по		
АКТ-5/17	23/11/2023	19/04/2023	23/11/2023		

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
п/п	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Общестроительные работы							
1	1	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной Индексы по оплате труда 30	53-21-6	100 м восстановленной герметизации стыков	1,214	11144,15 8599,67	13529 10440
2	2	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин Индексы по оплате труда 30	050101	маш.-ч	-6,95622	79,35	-552
3	3	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	101-1921	шт.	10,2	47,94	489
4	4	Устройство солнцезащиты полимерцементным составом Индексы по оплате труда 30	07-05-039-12	100 м шва	1,214	5655,68 5164,74	6866 6270
5	5	Состав полимерцементный	113-0378	м3	-0,08498	327,97	-28
6	6	Герметик двухкомпонентный полиуретановый холодного отверждения <Оксипласт>	101-5347	кг	61,91	20,02	1239


ИНВЕТОР	Форма по ОКУД	Код		
(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	0322001		
ЗАКАЗЧИК ТСН "Репино" Председатель: Бурова Р. А.	по ОКПО			
(Генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО			
ПОДРЯДЧИК ИП Кочетков С.Г.	по ОКПО			
(Субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)				
СТРОЙКА г.Ульяновск, ул. Репина	Вид деятельности по ОКДП			
(наименование, адрес)	Договор подряда (контракт)	номер	17	
		дата	19	4 2023
	Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
ФЗ-5/17	23/11/2023	19/04/2023	23/11/2023

**СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе :				
1	Частичный ремонт внешней части межпанельных швов зданий, расположенных по адресу: г.Ульяновск, ул. Репина, дом № 49	ЛС-19-03	95794	95794	95794
				Итого	95794
				Сумма НДС	
				Всего	95794

Заказчик (застройщик, генподрядчик)



Подрядчик (субподрядчик)



ИНВЕСТОР <i>(организация, адрес, телефон, факс)</i>	Форма по ОКУД	Код 0322005		
	по ОКПО			
	по ОКПО			
	по ОКПО			
	по ОКПО			
СТРОЙКА <i>(наименование, адрес)</i>	г.Ульяновск, ул. Репина			
ОБЪЕКТ <i>(наименование)</i>	Частичный ремонт внешней части межпанельных швов зданий, расположенных по адресу: г.Ульяновск, ул. Репина, дом № 51			
Вид деятельности по ОКДП		Договор подряда (контракт)		
		номер	17	
		дата	19	4 2023
		Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-6/17	23/11/2023	19/04/2023	23/11/2023

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
п/п	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Общестроительные работы							
1	1	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной Индексы по оплате труда 30	53-21-6	100 м восстановленной герметизации стыков	1,72	<u>11143,02</u> 8598,84	<u>19166</u> 14790
2	2	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин Индексы по оплате труда 30	050101	маш.-ч	-9,8556	79,45	-783
3	3	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	101-1921	шт.	14,5	47,94	695
4	4	Устройство солнцезащиты полимерцементным составом Индексы по оплате труда 30	07-05-039-12	100 м шва	1,72	<u>5653,49</u> 5162,79	<u>9724</u> 8880
5	5	Состав полимерцементный	113-0378	м3	-0,1204	327,97	-39
6	6	Герметик двухкомпонентный полиуретановый холодного отверждения <Оксипласт>	101-5347	кг	87,7	20,02	1756

1	2	3	4	5	6	7	8
	Прямые затраты по разделу "Общестроительные работы"						30519
	Прямые затраты по разделу "Общестроительные работы" с учетом коэффициентов						23670
	Итого прямые затраты по акту						30519
	по эксплуатации машин 10,49						23670
	по стоимости материалов 8,67						
	Накладные расходы						27827
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, обществ.и адм.-бытовых зданий промышленных предприятий 116% от ФОТ=8880	Пр/812-007.1	-1				10301
	Стены 92% от ФОТ=19050	Пр/812-087.0	-1				17526
	Сметная прибыль						17010
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, обществ.и адм.-бытовых зданий промышленных предприятий 80% от ФОТ=8880	Пр/774-007.1					7104
	Стены 52% от ФОТ=19050	Пр/774-087.0					9906
	Итого по акту						135892
	Прочие работы и затраты						4211
	Возмещение затрат при УСН 21233*0,2						140103
	Итого						135732
	Возврат материалов						
	Всего по акту с понижающим коэффициентом К=0,96880024						135732




Сдал:

М.П.

Принял:

М.П.

Нашим представителем от дома № 57

 Рыкова О.В.
 мастер  Зайкова С.К.
 инженер  Таршанов Н.И.

ИНВЕСТОР

(организация, адрес, телефон, факс)

ЗАКАЗЧИК

ТСН "Репино" Председатель: Бурова Р. А.

(Генподрядчик)

(организация, адрес, телефон, факс)

ПОДРЯДЧИК

ИП Кочетков С.Г.

(Субподрядчик)

(организация, адрес, телефон, факс)

СТРОЙКА

г.Ульяновск, ул. Репина

(наименование, адрес)

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код

0322001

17

19

4

2023


Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
ФЗ-6/17	23/11/2023	19/04/2023	23/11/2023

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе :				
1	Частичный ремонт внешней части межпанельных швов зданий, расположенных по адресу: г.Ульяновск, ул. Репина, дом № 51	ЛС-19-03	135732	135732	135732
				Итого	135732
				Сумма НДС	
				Всего	135732

Заказчик (застройщик, генподрядчик)



Бурова Р.А.

Подрядчик (субподрядчик)

Кочетков С.Г.



ИНВЕТОР <i>(организация, адрес, телефон, факс)</i>	Форма по ОКУД	Код 0322005		
	по ОКПО			
	по ОКПО			
	по ОКПО			
	по ОКПО			
ЗАКАЗЧИК ТСН "Репино" Председатель: Бурова Р. А. <i>(генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)</i>	по ОКПО			
ПОДРЯДЧИК ИП Кочетков С.Г. <i>(субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)</i>	по ОКПО			
СТРОЙКА г.Ульяновск, ул. Репина <i>(наименование, адрес)</i>				
ОБЪЕКТ Частичный ремонт внешней части межпанельных швов зданий, расположенных по адресу: г.Ульяновск, ул. Репина, дом № 53 <i>(наименование)</i>				
Вид деятельности по ОКДП				
Договор подряда (контракт)		номер	17	
		дата	19	4 2023
Вид операции				

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-7/17	23/11/2023	19/04/2023	23/11/2023

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
п/п	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Общестроительные работы							
1	1	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной Индексы по оплате труда 30	53-21-6	100 м восстановленной герметизации стыков	1,1685	<u>11145,06</u> 8600,77	<u>13023</u> 10050
2	2	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин Индексы по оплате труда 30	050101	маш.-ч	-6,695505	79,46	-532
3	3	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	101-1921	шт.	9,8	47,94	470
4	4	Устройство солнцезащиты полимерцементным составом Индексы по оплате труда 30	07-05-039-12	100 м шва	1,1685	<u>5651,69</u> 5160,46	<u>6604</u> 6030
5	5	Состав полимерцементный	113-0378	м3	-0,081795	327,97	-27
6	6	Герметик двухкомпонентный полиуретановый холодного отверждения <Оксипласт>	101-5347	кг	59,59	20,02	1193

1	2	3	4	5	6	7	8
		Прямые затраты по разделу "Общестроительные работы"					20731
		Прямые затраты по разделу "Общестроительные работы" с учетом коэффициентов					16080
		Итого прямые затраты по акту					20731
		Итого прямые затраты по акту					16080
		по эксплуатации машин 10,49					16080
		по стоимости материалов 8,67					
		Накладные расходы					18918
		Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, обществ. и адм.-бытовых зданий промышленных предприятий 116% от ФОТ=6030	Пр/812-007.1	-1			6995
		Стены 92% от ФОТ=12960	Пр/812-087.0	-1			11923
		Сметная прибыль					11563
		Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, обществ. и адм.-бытовых зданий промышленных предприятий 80% от ФОТ=6030	Пр/774-007.1				4824
		Стены 52% от ФОТ=12960	Пр/774-087.0				6739
		Итого по акту					92323
		Прочие работы и затраты					
		Возмещение затрат при УСН $14425 \cdot 0,2$					2862
		Итого					95185
		Возврат материалов					
		Всего по акту с понижающим коэффициентом $K=0,96880024$					92215

Сдал:

М.П.

Принял:

М.П.

г.м.н. правления от г.м.н. №53
 мастер
 эмергенси.

Сид
 Сид
 Сид

Ефимов Е.И.
 Сид
 Сид

ИНВЕСТОР	Форма по ОКУД	Код	
(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	0322001	
ЗАКАЗЧИК ТСН "Репино" Председатель: Бурова Р. А.	по ОКПО		
(Генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
ПОДРЯДЧИК ИП Кочетков С.Г.	по ОКПО		
(Субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)			
СТРОЙКА г.Ульяновск, ул. Репина	Вид деятельности по ОКДП		
(наименование, адрес)	Договор подряда (контракт)	номер	17
		дата	19 4 2023
	Вид операции		
	Номер документа	Дата составления	Отчетный период
	Ф3-7/17	23/11/2023	с 19/04/2023 по 23/11/2023


**СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе :				
1	Частичный ремонт внешней части межпанельных швов зданий, расположенных по адресу: г.Ульяновск, ул. Репина, дом № 53	ЛС-19-03	92215	92215	92215
				Итого	92215
				Сумма НДС	
				Всего	92215

Заказчик (застройщик, генподрядчик)



Подрядчик (субподрядчик)



		Форма по ОКУД	Код 0322005		
ИНВЕТОР	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО			
ЗАКАЗЧИК	ТСН "Репино" Председатель: Бурова Р. А. (генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО			
ПОДРЯДЧИК	ИП Кочетков С.Г. (субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО			
СТРОЙКА	г.Ульяновск, ул. Репина (наименование, адрес)				
ОБЪЕКТ	Частичный ремонт внешней части межпанельных швов зданий, расположенных по адресу: г.Ульяновск, ул. Репина, дом № 55 (наименование)				
		Вид деятельности по ОКДП			
		Договор подряда (контракт)	номер	17	
			дата	19	4 2023
		Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-8/17	23/11/2023	19/04/2023	23/11/2023

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
п/п	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Общестроительные работы							
1	1	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующей тиоколовой или монтажной пеной Индексы по оплате труда 30	53-21-6	100 м восстановленной герметизации стыков	0,2315	11097,19 8552,92	2569 1980
2	2	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин Индексы по оплате труда 30	050101	маш.-ч	-1,326495	79,16	-105
3	3	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	101-1921	шт.	2,2	47,94	105
4	4	Устройство солнцезащиты полимерцементным составом Индексы по оплате труда 30	07-05-039-12	100 м шва	0,2315	5671,71 5183,59	1313 1200
5	5	Состав полимерцементный	113-0378	м3	-0,016205	327,97	-5
6	6	Герметик двухкомпонентный полиуретановый холодного отверждения <Оксипласт>	101-5347	кг	11,95	20,02	239

1	2	3	4	5	6	7	8
	Прямые затраты по разделу "Общестроительные работы"						4116
	Прямые затраты по разделу "Общестроительные работы" с учетом коэффициентов						3180
	Итого прямые затраты по акту						12372
	по эксплуатации машин 10,49						3180
	по стоимости материалов 8,67						
	Накладные расходы						3738
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, обществ.и адм.-бытовых зданий промышленных предприятий 116% от ФОТ=1200	Пр/812-007.1	-1				1392
	Стены 92% от ФОТ=2550	Пр/812-087.0	-1				2346
	Сметная прибыль						2286
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, обществ.и адм.-бытовых зданий промышленных предприятий 80% от ФОТ=1200	Пр/774-007.1					960
	Стены 52% от ФОТ=2550	Пр/774-087.0					1326
	Итого по акту						18396
	Прочие работы и затраты						
	Возмещение затрат при УСН 2858*0,2						566
	Итого						18962
	Возврат материалов						
	Всего по акту с понижающим коэффициентом К=0,96880024						18370

Сдал:

М.П.

Принял:

М.П.

Член правления ООО «СДС»
 Евгений Юрьевич /
 мастер
 э. мергеман

Иск. Жанасова З.Н.
 Ермаков Н.И.

ИНВЕТОР		Форма по ОКУД	Код		
(организация, адрес, телефон, факс)		по ОКПО	0322001		
ЗАКАЗЧИК	ТСН "Релино" Председатель: Бузова Р. А.	по ОКПО			
(Генподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО			
ПОДРЯДЧИК	ИП Кочетков С.Г.	по ОКПО			
(Субподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс)				
СТРОЙКА	г.Ульяновск, ул. Репина				
	(наименование, адрес)				
		Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)		номер	17		
		дата	19	4	2023
		Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
Ф3-8/17	23/11/2023	19/04/2023	23/11/2023

**СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе :				
1	Частичный ремонт внешней части межпанельных швов зданий, расположенных по адресу: г.Ульяновск, ул. Репина, дом № 55	ЛС-19-03	18370	18370	18370
				Итого	18370
				Сумма НДС	
				Всего	18370

Заказчик (застройщик, генподрядчик)

Подрядчик (субподрядчик)

ИП Кочетков Сергей Геннадиевич

Адрес: 432048, Россия, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Рябикова, д.110, кв. 76.

**Акт приемки выполненных работ
№ 1/17 от 23 ноября 2023 г.**

Заказчик: ТСН «Репино»

№	Наименование работы (услуги)	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Строительные работы по частичному ремонту внешней части межпанельных швов зданий, расположенных по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дома №№ 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, по договору подряда № 17 от 19 апреля 2023 г.	руб.	1.00	2281868,00	2281868,00
Итого:					2281868,00
без налога НДС:					-
Всего:					2281868,00

Всего оказано услуг на сумму: два миллиона двести восемьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят восемь рублей, ноль копеек.

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:

Товарищество собственников
недвижимости «Репино»
ИНН 7325062796/КПП 732501001
432026, г. Ульяновск, ул. Репина, д. 49-223,
тел. 67 19 58.
р/с 40703810665000000103, в Ульяновском
РФ ОАО «Россельхозбанк», г. Ульяновск
к/счет 30101810200000000897,
БИК 047308897
ОГРН 1067325052849

Заказчик:


подпись

расшифровка
« 23 » 11 2023 г.
М.П.

Подрядчик:

Индивидуальный предприниматель
Кочетков Сергей Геннадиевич
432048 г. Ульяновск,
ул. Рябикова, д. 110, кв. 76
ИНН 732606721563
ОГРНИП 316732500061510
р/сч 40802810229280000622 в Филиал
«Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК»
к/сч 30101810200000000824
БИК 042202824

Подрядчик:


подпись

расшифровка
« 23 » 11 2023 г.
М.П.